

# 質 疑 回 答 書

平成30年11月22日

工事名称：帯広畜産大学図書館南棟改修工事

番号	質 疑	回 答
1	鉄骨工事のアンカーボルト埋め込みがありますが、埋め込みの仕様の種別が図面・内訳に記載がありません。どの種別でしょうか。	A：アンカーボルトの保持工法はB種として下さい。
2	コンクリート工事で施工期間に寒中コンクリートの適用が予想されます。採暖養生費は計上されていますか。	A：寒中コンクリート適用期間外での、コンクリート工事を想定しております。
3	内部工事の②-1・2工区、③-1・2工区、B工区で北半分・南半分づつ仮置き場で使用とありますが、工区を仕切る仮設間仕切壁は必要でしょうか。また、北棟との境界も仮設間仕切壁が必要でしょうか。必要であれば、期間と仕様を御指示願います。	A：工事中範囲と隣接する工事範囲外エリアについて、仮設間仕切壁が必要です。設置期間については各々の工区工事期間とし、LGS下地か木下地に片面石膏ボードか片面合板張り程度で、粉塵等を遮る仕様として下さい。
4	外壁工事で複層塗材面のサンダー掛けがありますが、下地調整費は計上されていますか。	A：不要です。
5	直接仮設工事の外部足場の設置期間は何か月でしょうか。	A：現場工程計画における設置が必要な期間を計上して下さい。
6	躯体改修で各工種の単価は、少量の場合、割増単価で計上していますか。施工規模が少量なものが多く、施工着手がまとめでできないためです。 (例) 根切り つぼ布 ～75.4㎡ 普通合板型枠 ラーメ構造 基礎 ～85.1㎡ 異形鉄筋 SD295A D10～0.79t 等	A：公共建築工事積算基準による。
7	本工事の工事用地の仮囲いの設置期間の工期を御指示願います。	A：仮囲いが不要になるまでの期間として下さい。
8	解体工事時の騒音等での工事制限はありますか。	A：騒音・振動を伴う作業について、隣接する講義棟における授業 及び 学内行事等により工事日・時間等、制限の可能性がります。
9	外壁改修で既設防水形複層塗材の部分は図面では高圧洗浄の上、防水形複層塗材E新設となっていますが、既設塗膜の撤去は行わなくて宜しいでしょうか。	A：不要です。