

工事名称：帯広畜産大学基幹整備（電気設備）工事

番号	質 疑	回 答
1	<p>図面E-21～E-22において、凡例注記に「E-21では特記無きは撤去とする」、「E-22の特記無きは新設とする」とありますが図面でいう特記無きとは、具体的に図面のどれを指すのでしょうか？参考数量表に火災報知器新設の数量がありませんでしたので、ご指示願います。</p>	<p>備考に「既存のまま」の明記があるTVアンテナ、TEL用アウトレット、以外は撤去する。</p>
2	<p>内訳書（10）にある【Ⅱ中央監視室改修 2弱電設備撤去費】において火災感知器の撤去がありますが、設計図でどの感知器になるのでしょうか？</p>	<p>仮眠室・押入・監視室・監視室前通路・給湯室になります。</p>
3	<p>E-21のVHFアンテナは2基撤去ということでしょうか？（E-21の2階倉庫及び屋上） E-22のUHFアンテナは1基新設ということでしょうか？（E-22の2階屋上） 内訳に数量の記載がありませんので判断が出来ませんのでご指示お願い致します。</p>	<p>図面通り。別添数量書（訂正）による。</p>
4	<p>E-21のTEL用アウトレットは既存のままとありますが、電話機自体は更新と考えて宜しいでしょうか？内訳に数量の記載がありませんでしたので判断が出来ませんのでご指示お願い致します。</p>	<p>電話機は、既設の電話機を利用する。</p>
5	<p>E-17,E-37,E-42,E-67に照明器具を新設するとありますが、参考数量表に記載ないため、ご指示願います。</p>	<p>図面通り。別添数量書（訂正）による。</p>
6	<p>参考数量表に発電機数量の記載がありませんでしたが、本工事にて発電機の手配・移設及び搬入据付を実施するという事によろしいでしょうか？</p>	<p>図面通り。別添数量書（訂正）による。</p>

別添数量書（訂正）

参考数量

名 称	適 用	数 量	単 位	備 考
I 中央機械室				
1 電灯設備				
1) 電灯分岐				
LED照明器具	LSS9-2-15 (LSS9-1550LM-2)	1	個	
LED照明器具	LSS9-4-23	5	個	
LED照明器具	LSS9-4-48	6	個	
LED照明器具	LSS9-4-65	6	個	
LED照明器具	LBF3MP/RP-4-26 (LBF3MP/RP-2600LM)	1	個	
LED照明器具	SP1	1	個	
LED照明器具	SP2	8	個	
LED照明器具	SP3	1	個	
LED照明器具	SP5	2	個	
LED照明器具	SP6	10	個	
誘導灯	SP9	1	個	
誘導灯	SH1-FBF20-BL	5	個	
3) 空調換気電源				
支給スイッチ取付費		3	個	
2 非常用電源設備				
発電機A 130KVA	改修・移設	1	式	
発電機B 200KVA	設置・搬入	1	式	
発電機C 315KVA	設置・搬入	1	式	
3 弱電設備				
熱感知器	差動式2種 露出型 確認灯付	6	個	
熱感知器	定温式1種 非防水型 確認灯付	23	個	
熱感知器	定温式1種 防水型 確認灯付	18	個	
直列ユニット	端末形CS-77F-RW BL相当品	1	個	
アンテナ	UW-20S ステンレス製 BL相当品	1	個	
アンテナ支持金物	壁面取付形 3.6m (STPG) 50A	1	個	
電話機	壁掛	1	個	
中継器		1	個	
データ変更費		1	式	
II 中央監視室改修				
1 電灯設備				
1) 電灯分岐				
LED照明器具	LSS9-2-30 (LSS9-3100LM)	1	個	

参考数量

名 称	適 用	数 量	单 位	備 考
L E D照明器具	LSS9-4-30	2	個	
L E D照明器具	LSS9-4-37 (LSS9-3200LM)	6	個	
L E D照明器具	LSS9-4-48	1	個	
L E D照明器具	LSS9-4-65	2	個	
L E D照明器具	SP4	2	個	
配線用遮断器	MCCB 2P50AF/20AT	2	個	
3) 空調換気電源				
支給スイッチ取付費		2	個	
配線用遮断器	MCCB 2P50AF/20AT	2	個	
2 弱電設備				
熱感知器	差動式2種 露出型 確認灯付	4	個	
熱感知器	定温式1種 非防水型 確認灯付	2	個	
煙感知器	光電式2種 露出型 非蓄積型	2	個	
直列ユニット	端末形CS-77F-RW BL相当品	1	個	
Ⅲ 総合研究棟Ⅰ号館				
1 非常用電源設備				
分岐接続材	3M 82-JB1相当品	9	個	
Ⅳ 総合研究棟Ⅱ号館				
1 非常用電源設備				
L E D照明器具	SP-7	1	個	
分岐接続材	3M 92-JB1相当品	3	個	
Ⅴ 総合研究棟Ⅲ号館				
1 非常用電源設備				
L E D照明器具	LRS1-1300LM-1	3	個	
L E D照明器具	SP-1	2	個	
分岐接続材	3M 82-JB1相当品	21	個	
Ⅵ 総合研究棟Ⅳ号館				
1 非常用電源設備				
L E D照明器具	LRS1-1300LM-1	3	個	
L E D照明器具	SP-8	2	個	
分岐接続材	3M 92-JB1相当品	6	個	

別添数量書（訂正）

参考数量

名 称	適 用	数 量	単 位	備 考
IX 病態診断棟				
1 非常用電源設備				
LED照明器具	LRS1-1300LM-1	1	個	
X 動物医療センター				
1 非常用電源設備				
直線接続材	3M 82-JA2相当品	3	個	
分岐接続材	3M 92-JB1相当品	3	個	
XI 産業動物臨床棟				
1 非常用電源設備				
LED照明器具	LRS1-1300LM-1	1	個	
分岐接続材	3M 82-JB1相当品	3	個	
XII 原虫病研究センター				
1 非常用電源設備				
LED照明器具	LRS1-1300LM-1	2	個	
XII 講堂				
1 非常用電源設備				
分岐接続材	3M 92-JB3相当品	6	個	