

質 疑 回 答 書

令和2年9月25日

工事名称：帯広畜産大学畜産フィールド科学センター管理棟改修工事

番号	質 疑	回 答
1	図面番号A-28他 スライディングウォール1・2は別途工事となっておりますが、下地も別途工事と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	宜しいです。
2	参考数量1・2 図面番号A-15 A-15矩計図では木造置き屋根下のアスファルト防水撤去となっておりますが、参考数量では2-1撤去に平部防水層撤去の数量が見当たりません。また、2-2改修では改質アスファルト防水は既存アスファルト面となっております。既存アスファルトは撤去せず既存アスファルトの上新設と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	既存アスファルト防水は残置とし、その上に改質アスファルトシート防水新設として下さい。
3	小屋組撤去等で発生する木材にCCA含有は無いものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
4	図面番号A-05 内外装撤去で発生する、アスファルト防水材、ビニル床タイル材、ボード類等にアスベスト含有建材は無いものと考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
5	撤去工事に於いて、上記3、4を含むその他有害物が確認され、見積内容に差異が生じる場合は、別途協議の上精算と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。

番号	質 疑	回 答
6	<p>下記材料の程度をご指示ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・壁磁器質タイル（100角） ・壁モザイク磁器質タイル（25角） ・外壁防火サイディング ・ビニル床タイル t=3.0 ホモジニアス系 木目調長尺 ・ビニル床タイル t=2.0 コンポジション系 ・ビニル床シート t=2.0 耐薬 ・ビニル床シート t=2.0 ・ビニル床シート t=2.0 ノンスリップ ・ビニル床シート t=2.3 発泡複層 ・可動手摺、小便器手摺、壁付手摺 ・ユニットシャワー 	<p>普及品、普及グレード、中価格帯として下さい。</p>
7	<p>図面番号A-02 仕様書〈1.3.8〉発生材の処理について、金属の引渡記載がありますが、発生材置場までの小運搬は、見積に含むと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。</p>
8	<p>図面番号A-02 仕様書〈1.6.5〉施工の検査で室内濃度測定の記事がありますが、〈1.6.9〉化学物質の濃度測定と同等で宜しいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。</p>